

Zápis zo zasadnutia Hospodárskej komisie, LVH a stavebného poriadku pri OZ Sirk

zo dňa 13.07.2022

Komisia zasadala v zložení:

Marian Ziman, predseda komisie

Ing. Martin Beláň, člen komisie

Juraj Petročko, člen komisie – nezúčastnil sa /ospravedlnený/

Daniel Fakla, starosta obce

Starosta obce informoval komisiu, že sa osobne zúčastnil konzultácie s Ing. Heckom, ktorý pracuje ako stavebný dozor v odbore pozemné stavby, ktorý nám vypracoval odborné stanovisko k oprave oporného betonového múru na Železníku – Ladislava. Boli sme s ním oboznámení na zasadnutí OZ dňa 14.06.2022.

Záver tohto vyjadrenia je:

Práce realizované firmou ADVIS s.r.o. boli vypracované podľa priloženého statického posudku a práce, resp. položky, ktoré boli podľa komisie sporné sú v súlade so zdôvodnením vo vyjadrení spoločnosti ADVIS.

Rozpory a nezhody s výpočtami a prefakturáciou uviedol vo svojom stanovisku pre komisiu a tiež na zasadnutí OZ dňa 14.06.2022 p. Ferenc, ako pozvaný odborný člen so stavebnou praxou. Poukazuje na zjavné rozpory medzi skutočnou realizáciou, projektom /statikou/ a samotnou fakturáciou za vykonané práce a množstvo materiálu.

Starosta obce informoval komisiu o stanovisku Ing. Hecka, kde vysvetlil aké chyby pri svojich výpočtoch p. Ferenc urobil vo svojom stanovisku :

1.Vysvetlil rozdiel v m³ betonu v tom, že pán Ferenc nezapočítal pätku oporného múru 330x 80cm /8,71 m³ /, oporný múr pod terénom 120x330x60cm /2,37 m³/, to je spolu 11,08 m³.

2.Rozdiel medzi 58,8 m³ a 54,45 m³ je výkop na základnú dosku.

3.Vankúše sú v poriadku.

4. V PD, v časti statika predpokladaná výstuž profilov 12 a 16 mmv celkovej hmotnosti 560,14 kg na jeden bežný meter oporného múru a múr má vlastne dĺžku 7 m hore a 5 m dole, takže celkové množstvo 2t zodpovedá rozpočtu.

5.izolácie – o uložení nopovej fólie sa v stavebnom denníku uvádza dňa 17.11.2021, list č. 0950228.

6.Výdavky súvisiace s premiestňovaním horniny podľa Ing. Hecka sú tiež oprávnené, nakoľko sa so zeminou manipulovalo.

Starosta obce informoval komisiu, že Ing. Hecko trvá na svojom pôvodnom odbornom vyjadrení k oprave oporného betonového múru na Ladislave, že práce firmou ADVIS boli vykonané v súlade s rozpočtom stavby .

So zápisom komisie bude oboznámené obecné zastupiteľstvo obce Sirk a p. Ferenc.

Zapísané v Sirku, dňa 14.07.2022

Marian Ziman, predseda komisie

Ing. Martin Beláň, člen komisie

Daniel Fakla, starosta obce